

Раскрытие информации о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения по итогам 2019 года

В 2019 году мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей утвержденной Схемой теплоснабжения р. п. Линево не предусмотрены.

На источниках теплоснабжения в 2019 году предложены следующие мероприятия:

- модернизация Линевской газовой котельной путем монтажа узла учета тепловой энергии в паре;
- реконструкция котлоагрегата ст. №1 Линевской газовой котельной (проектные работы);
- реконструкция Линевской газовой котельной путем монтажа запорной аппаратуры на выпускном паропроводе.

Выполнены следующие мероприятия:

- выполнен монтаж запорной арматуры (узла отключающих задвижек) на выпускном паропроводе;
- разработана проектная документация и произведена закупка материалов для установки узлов учета тепловой энергии, поставляемой с использованием теплоносителя в виде пара и виде горячей воды. Монтаж узлов учета будет произведен в момент остановки котельной после окончания отопительного сезона.

Разработка проектной документации по реконструкции котлоагрегата ст. №1 Линевской газовой котельной будет завершена в 2020 году.

Перенос сроков монтажа узлов учета тепловой энергии и разработки проектной документации по реконструкции К/А ст. №1 на 2020 год не ухудшит показатели надежности и качества теплоснабжения потребителей.